

Investīciju plāns 2012.-2014.g.

Nr.	Projekta nosaukums	Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm	Atbilstība rīcības virzienam	Atbilstība uzdevumam	Papildinātība ar citiem projektiem	Indikatīvā summa (EUR) 0,702804	Projekta ieviešanas laiks	Izpilde 2012/2013	2014.g. iepirkumu plāns, Nr. iepirkumu plānā/ pasākums
VP1 – Cilvēkresursu attīstība									
1.	Ozolnieku vidusskolas aprīkojuma, inventāra un materiālu iegāde	VP1	RV1	U 1.1.	5., 28.	284 574	2012.-2014.	izpilde turpinās	
2.	Ozolnieku novada pamatskolu aprīkojuma, inventāra un materiālu iegāde	VP1	RV1	U 1.1.	6.	142 287	2012.-2014.	izpilde turpinās	
3.	Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāžu aprīkojuma, inventāra un materiālu iegāde	VP1	RV1	U 1.1.	7.	170 745	2012.-2014.	izpilde turpinās	
4.	Motivācijas sistēmas izstrāde un ieviešana kvalificētu izglītības speciālistu piesaistei	VP1	RV1	U 1.2.	19.	7 114	2012.-2014.	izpilde turpinās - daļēji izstrādāta un darbojas motivācijas sistēma PII, pašlaik nav skolām	
5.	Ozolnieku vidusskolas ēkas rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi	VP1	RV1	U 1.3.	1., 68.	1 707 446	2012.-2014.	izpilde turpinās	22. Ozolnieku vidusskolas telpu remonts - EUR 66405,- 23. Ozolnieku vidusskolas ēdnīcas telpu remonts - EUR 14229,-
6.	Ozolnieku novada pamatskolu ēku rekonstrukcija, infrastruktūras uzlabošana un teritoriju labiekārtošana	VP1	RV1	U 1.3.	2.	462 433	2012.-2014.	izpilde turpinās	4. Teteles psk. pagalms + jumts - EUR 28458,- 5. Salgales pamatskolas telpu remonts - EUR 41264,- 6. Garozas pamatskolas mācību telpu remonts - EUR 34149,-

7.	Novada pirmsskolas izglītības iestāžu telpu remonts, infrastruktūras sakārtošana un teritorijas labiekārtošana	VP1	RV1	U 1.3.	3., 69.	597 606	2012.-2014.	izpilde turpinās	18. PII "Bitīte" rotaļu laukumu labiekārtošanas un žoga montāžas darbi - EUR 14940,- 19. PII "Saulīte" teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana un vējtvera remonts - EUR 17074,- 20. PII "Saulīte" bērnu grupu telpu remonts - EUR 21343,- 21. PII "Zīlīte" telpu remonts un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija - EUR 15380,- 35. PII "Zīlīte" rotaļu laukuma labiekārtošana - EUR 28458,-
8.	Inventāra un aprīkojuma iegāde Ozolnieku novada mūžizglītības un karjeras centram	VP1	RV3	U 3.1.	9.	28 457	2012.- 2014.	Koncepcija par mūžizglītību tiks ietverta šobrīd izstrādes procesā esošajā izglītības attīstības programmā.	
9.	Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada mūžizglītības un karjeras centra darbībai	VP1	RV3	U 3.1.	8.	21 343	2012.- 2014.	Pašlaik darbojas vakarskola pie Teteles psk., ir iespēja izglītoties fotostudijā (TN), dziedāšanā un mūzikas instrumentu spēlē.	
10.	Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide un uzturēšana Brankās	VP1	RV4	U 4.1.	11., 12., 13., 14., 15.	106 715	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
11.	Inventāra un aprīkojuma iegāde jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram Brankās	VP1	RV4	U 4.1.	10., 12.	42 686	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
12.	Speciālistu piesaiste jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Brankās darbības nodrošināšanai	VP1	RV4	U 4.1.	10., 11.	49 801	2012.- 2014.	darbu uzsācis jaunatnes lietu koordinators	

13.	Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Ozolniekos izveide un aprīkošana	VP1	RV4	U 4.1.	10., 14., 15.	99 601	2012. -2014.	Izpilde turpinās - ir ierādītas bij. infocentra telpas	
14.	Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Ānē izveide un aprīkošana	VP1	RV4	U 4.1.	10., 13., 15.	170 745	2012.- 2014.	atklāts 2013.g. janvārī	
15.	Jauniešu mācību un brīvā laika pavadīšanas centra paplašināšana Salgales pagastā, Garozā izveide un aprīkošana	VP1	RV4	U 4.1.	10., 13., 14., 16.	85 372	2012.- 2014.	Nav atrisināts piemērotu telpu jautājums. Šobrīd Garozā un Salgalē darbojas vietējo jauniešu iniciatīvas grupas	
16.	Speciālistu piesaiste jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Garozā darbības nodrošināšanai	VP1	RV4	U 4.1.	15.	14 229	2012.- 2014.		
17.	Speciālistu piesaiste patriotiskas audzināšanas kustības darbības nodrošināšanai	VP1	RV4	U 4.2.	18.	6 830	2012.- 2014.	Darbojas jaunsargu vienības OVSK, Tetelē, Garozā, piesaistīts speciālists Ēriks Grinevics	
18.	Aprīkojuma iegāde patriotiskas audzināšanas kustības darbības nodrošināšanai	VP1	RV4	U 4.2.	17.	4 269	2012.- 2014.	Iegādāti formas tērpi jaunsargiem, aprīkots kabinets Tetelē Izpilde turpinās	

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana

19.	Pašvaldības darba kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana	VP2	RV5	U 5.1.	4., 21., 22., 23., 24.	14 229	2012.- 2014.	Izpilde turpinās. 2014.g.tiks pieņemts darbā iekšējais auditors, kura uzdevums būs veikt pašvaldības darba izvērtējumu un kvalitātes vadības sist.izstrādi	
20.	Pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija	VP2	RV5	U 5.2.	19.	170 745	2012	īstenots 2012	
21.	Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	VP2	RV6	U 6.1.	19.	14 229	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
22.	Attīstības nodaļas izveide	VP2	RV6	U 6.2.	19.	49 801	2012.- 2013.	izpilde turpinās	
23.	Jaunas Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapas izstrāde	VP2	RV7	U 7.1.	19., 24.	14 229	2012.	īstenots 2012	

24.	Ozolnieku avīzes formāta pilnveidošana	VP2	RV7	U 7.1.	19., 23.	7 114	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
25.	Novada tēla atpazīstamības plāna izstrāde un ieviešana	VP2	RV8	U 8.1.	70.	7 114	2012.- 2014.	izpilde turpinās. Notiek darbs pie novada tēla veidošanas, plānu izstrādās jaunizveidotā Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa	
VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana									
26.	Ozolnieku Sporta centra ēkas iekštelpu remonts	VP3	RV9	U 9.1.	26.	213 431	2012.- 2014.	izpilde turpinās	9. Ozolnieku Sporta centra iekštelpu remonts un tualetu izbūve - EUR 19920,-
27.	Inventāra iegāde Ozolnieku Sporta centra ēkai	VP3	RV9	U 9.1.	25.	21 343	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
28.	Cenu pagasta Mālzemes sporta centra ēkas un stadiona rekonstrukcija	VP3	RV9	U 9.1.		92 487	2012.- 2014.	izpilde turpinās, notiek tekošie remontu un uzturēšanas darbi, izdevumi rekonstrukcijai iekļaujami nāk.g.budžetā	
29.	Ozolnieku vidusskolas sporta infrastruktūras uzlabošana, futbola laukuma rekonstrukcija	VP3	RV9	U 9.1.	1.	28 457	2012.- 2013.	izpilde turpinās, nav futb.lauk.rekonstr.	34. Ozolnieku VSK sporta zāles grīdas un griestu remonts - EUR 21343,-
30.	Teteles pamatskolas sporta infrastruktūras uzlabošana, t.sk. aprīkojuma iegāde	VP3	RV9	U 9.1.	30.	241 888	2012.- 2014.	izpilde turpinās	17. Teteles pamatskolas sporta zāles ģērbtuvju un tualetu vienkāršotā renovācija - EUR 47666,-
31.	Garozas pamatskolas sporta infrastruktūras uzlabošana, t.sk. aprīkojuma iegāde	VP3	RV9	U 9.1.	29., 34.	241 888	2012.- 2013.	izpilde turpinās. Notiek aprīkojuma iegāde, nav sp. infrastrukt. uzlabošanas	
32.	Saieta vietas labiekārtošana pie Tautas nama	VP3	RV9	U 9.2.	32.	14 229	2012.- 2013.	izpilde turpinās	7.Ozolnieku Tautas nama terit. labiekārtošana - EUR 14602,-
33.	Ozolnieku Tautas nama lielās zāles remonts	VP3	RV9	U 9.2.	31., 33.	42 686	2012.- 2014.	izpilde turpinās	8. Ozolnieku Tautas nama telpu remonts - EUR 15420,-

34.	Mūsdienīga telpu aprīkojuma un inventāra iegāde Ozolnieku Tautas namam	VP3	RV9	U 9.2.	32., 39	49 801	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
35.	Brīvdabas estrādes izveidošana pie Garozas pamatskolas, t.sk. aprīkojuma un inventāra iegāde	VP3	RV9	U 9.2.	30.	99 601	2012.- 2014.	izpilde turpinās. Ir izstrādāts projekts, izdevumi īstenošanai iekļaujami nāk.g.budžetā	
36.	Ozolnieku centrālās bibliotēkas telpu remonts, t.sk., lifta ierīkošana	VP3	RV9	U 9.2.		163 630	2012.- 2014.	izpilde turpinās. nav lifta	
37.	Infrastruktūras uzlabošana un kultūras pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana Ānes kultūras namā	VP3	RV9	U 9.2.	37., 38.	35 572	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
38.	Pulciņa vadītāja piesaiste darbam Ānes kultūras namā	VP3	RV9	U 9.2.	36., 38.	11 383	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
39.	Aprīkojuma un inventāra iegāde Ānes kultūras namam	VP3	RV9	U 9.2.	36., 37.	24 189	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
40.	Ilgadēju tematisko foto izstāžu organizēšana	VP3	RV10	U 10.2.	33.	3 557	2012.	izpilde turpinās	
41.	Tehniskā projekta izstrāde "Jāņu pļavas", "Veselības takas", "Ozolnieku kalna" labiekārtošanai	VP3	RV11	U 11.3.	41.	14 229	2012.- 2013.	izpilde turpinās	
42.	"Ozolnieku kalna" labiekārtošana	VP3	RV11	U 11.3.	40.	35 572	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
43.	Sociālo dzīvokļu izveide Ānē	VP3	RV12	U 12.1.	43., 44., 45., 46., 47.	113 830	2012.- 2014.	izpilde turpinās. 2014.g.tiks izstrādāti saistošie noteikumi, izdevumi dzīvokļu remontam iekļaujami nāk.g.budžetā	
44.	Mobilās brigādes izveide sociālo aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Ozolnieku novadā, t.sk. aprīkojuma iegāde	VP3	RV12	U 12.2.	44.	21 343	2012.- 2013.	izpilde turpinās - tiek izstrādāts Nolikums	
45.	Speciālistu piesaiste mobilās brigādes darbības nodrošināšanai	VP3	RV12	U 12.2.	43.	21 343	2012.- 2013.		
46.	Sociālo pakalpojumu centra izveide Ānē	VP3	RV12	U 12.2.	46., 47., 48.	85 372	2012.- 2013.	izpilde turpinās	11. Sociālo pakalpojumu centra telpu rekonstrukcijas darbi, Ānē

47.	Aprīkojuma un inventāra iegāde Ānes sociālo pakalpojumu centra darbības nodrošināšanai	VP3	RV12	U 12.2.	45.	42 686	2012.- 2013.	izpilde turpinās	- EUR 71144,-
48.	Speciālistu piesaiste Ānes sociālo pakalpojumu centra darbības nodrošināšanai	VP3	RV12	U 12.2.	45.	42 686	2012.- 2014.	izpilde turpinās	
49.	Ārsta prakses vietas izveide Ānes pakalpojumu centrā	VP3	RV13	U 13.1.	45.	28 457	2012.- 2013.	izpilde turpinās	
50.	Novērošanas kameru uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte"	VP3	RV14	U 14.1.	50.	5 691	2012.- 2013.	iekļaujams nāk.g.budžetā	
51.	Novērošanas kameru uzstādīšana Ozolnieku stadionā	VP3	RV14	U 14.1.	49.	7 114	2012.	izpilde turpinās	
52.	Novērošanas kameru uzstādīšana-SAC "Zemgale"	VP3	RV14	U 14.1.	52.	7 114	2012.- 2014.	uzstādīts	
53.	Sociālās aprūpes centra "Zemgale" infrastruktūras uzlabošana, energoefektivitātes paaugstināšana	VP3	RV16	U 16.1.	51.	498 005	2012.- 2014.	izpilde turpinās	10. SAC "Zemgale" siltināšana - EUR 190299,-
VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra									
54.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku ciemā	VP4	RV17	U 17.1.		3 841 754	2012.- 2014.	izpilde turpinās - KSDU kohēzijas projekts	
55.	Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Ozolniekos, Skolas ielā	VP4	RV17	U 17.4.	55., 56., 57., 58.	81 104	2012.- 2013.	Izpildīts	
56.	Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Ozolniekos, Eglaines ielā	VP4	RV17	U 17.4.	54., 56., 57., 58.	7 114	2012.- 2013.	iekļaujams nāk.g.budžetā	
57.	Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Ozolniekos, Meliorācijas ielā	VP4	RV17	U 17.4.	54., 55., 57., 58.	8 537	2012.- 2013.	izpilde turpinās	sk.62.pozīciju
58.	Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Tetelē, Krasta ielā	VP4	RV17	U 17.4.	54., 55., 56., 58.	8 537	2012.- 2013.	iekļaujams nāk.g.budžetā	

59.	Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aizupē	VP4	RV17	U 17.4.	54., 55., 56., 57.	59 761	2012.- 2013.		2. Ielu apgaismojuma izbūve "Aizupe", Ozolniekos - EUR 46955,-
60.	Asfalta seguma uzklāšana Zemgales ielas posmā	VP4	RV18	U 18.1.	60., 61., 62.	14 229	2012.- 2013.	iekļaujams nāk.g.budžetā	
61.	Asfaltbetona seguma rekonstrukcija Stadiona ielas posmā	VP4	RV18	U 18.1.	59., 61., 62.	21 343	2012.- 2013.	izpilde turpinās	15. Stadiona ielas, Ozolniekos, rekonstrukcija un gājēju ceļu izbūve - EUR 38418,-
62.	Asfaltbetona seguma rekonstrukcija Meliorācijas ielā	VP4	RV18	U 18.1.	59., 60., 61.	64 029	2012.- 2013.	izpilde turpinās	13. Meliorācijas ielas, Ozolniekos, rekonstrukcija un gājēju ceļa izbūve - EUR 355720,-
63.	Asfaltbetona seguma rekonstrukcija Raubēnu iela, Raubēni, Cenu pag.	VP4	RV18	U 18.1.	64., 65.	1 707 446	2012.- 2014.	izpilde turpinās	12. Rubeņu/Akmeņu ceļa rekonstrukcija, Raubēnos, projekta realizācija (1.kārta) - EUR 214713,-
64.	Grants seguma uzlabošana Krasta iela, 0,27 km	VP4	RV18	U 18.1.	63., 65.	2 134	2012.	Izpildīts	
65.	Grants seguma uzlabošana Celtnieku iela Ānē	VP4	RV18	U 18.1.	63., 64.	14 229	2012.	Izpildīts	
66.	Asfaltbetona seguma rekonstrukcija Vīgriezes ielā	VP4	RV18	U 18.1.	67.	17 074	2012.- 2014.	iekļaujams nāk.g.budžetā	
67.	Grants seguma uzlabošana Autoceļš „Ceļmalnieki – Mācītājmāja”	VP4	RV18	U 18.1.	66.	15 652	2012.- 2014.	Izpildīts	
68.	Autostāvlaukumu izbūve pie Ozolnieku vidusskolas	VP4	RV18	U 18.2.	5.	99 601	2012.- 2014.	daļēji - būs pie filiāles	28. Stāvlaukuma paplašināšana pie PII "Zīlīte" filiāles (Ozolnieku vidusskola) - EUR 17075,-

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai

69.	Saules kolektora uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"	VP5	RV19	U 19.3.	7.	14 229	2012.- 2014.	nav šobrīd, sadarbībā ar ZREA, tiek izstrādāts projekts saules kolektoru uzstādīšanai siltā ūdens nodrošināšanai Ānes JIC	
70	Tūrisma objektu attīstības stratēģijas izstrāde, t.sk. vērtīgo ainavu plāna izstrāde	VP5	RV20	U 20.1.	71.	4 269	2012.- 2014.	Sadarbība ar Jelgavas TIC	
71.	Informācijas zīmju, ceļa norāžu un Tūrisma stendu sastādīšana, izgatavošana un izvietošana pie Ozolnieku novada kultūrvēsturiskiem objektiem	VP5	RV20	U 20.2.	70.	14 229	2012.- 2014.	izpilde turpinās	

Papildus pasākumi no 2014.gada iepirkumu plāna

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana

1.	40. Domes sēžu zāles aprīkošana (apskaņošana, grīdas seguma un mēbeļu nomaiņa)	VP2	RV5	U 5.2.		14250			
----	--	-----	-----	--------	--	-------	--	--	--

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana

2.	3. SAC "Zemgale" ārsta kabineta izbūve un ieejas mezgla remonts	VP3	RV13	U 13.1		24113			
3.	26. Bērnu rotaļlaukumu atjaunošana un uzturēšana novadā	VP3	RV9	U 9.2.		14229			
4.	30.Dzīvojamās ēkas Spartaka 4, Brankās remonts (jumts, pamati, fasāde) - EUR 42686,-	VP3	RV16	U 16.1.		42686			
5.	16. Nekustamā īpašuma iegāde pašvaldības vajadzībām	VP3	RV16	U 5.2.		100000			
6.	41. Jumta segumu nomaiņa pašvaldības dzīvojamās mājās	VP3	RV16	U 16.1.		35572			
7.	44. Pašvaldības dzīvokļu remonts	VP3	RV16	U 16.1.		14230			

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra

8.	1. Apkures iekārtu rekonstrukcija Ānē, projekta izstrāde	VP4	RV17	U 17.4.		42686			
----	--	-----	------	---------	--	-------	--	--	--

9.	14. Ziedoņa ielas, Ozolniekos, rekonstrukcija	VP4	RV18	U 18.1.		180706		
10.	24. Ezera ielas posma, Ozolniekos, asfalta seguma nomaiņa	VP4	RV18	U 18.1.		19920		
11.	25. Kapielas, Ozolniekos, remonts	VP4	RV18	U 18.1.		71250		
12.	27. Stāvlaukuma ierīkošana pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas, t.sk. projektēšana	VP4	RV18	U 18.2		85373		
13.	29. Attīrīšanas ietaišu izbūve Jaunpēterniekos ("Egles", "Virši"), t.sk. projekts	VP4	RV17	U 17.1.		28458		
14.	31. Gājēju celiņa izbūve, t.sk. projekta izstrāde Brankās (paralēli valsts ceļam, pretīm Saules ielai 5)	VP4	RV18	U 18.3		15652		
15.	32. Velo/gājēju celiņu izbūves uz lecvakrasti, Ozolniekos izbūve, t.sk. projektu izstrāde (1.kārta)	VP4	RV18	U 18.3		64030		
16.	33. Rīgas ielas infrastrukt. uzlaboš. (apgaisojums, autobusu pieturas, LK), projekta izstrāde	VP4	RV18	U 18.3		14230		
17.	36. Lietusūdens, fekālās kanalizācijas un ūdensvada izbūve, Spartaka ielā, Ozolniekos	VP4	RV17	U 17.1.		113830		
18.	37. Asfalta seguma atjaunošana pēc remonta Spartaka ielā, Ozolniekos	VP4	RV18	U 18.1.		38418		
19.	38. Lauku ceļu kapitālais remonts nopietnākajās vietās	VP4	RV18	U 18.1.		49801		
20.	39. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve Cenu pag., Tetelē	VP4	RV17	U 17.1.		42686		
21.	42. Ūdensvada maģistrālo cauruļvadu nomaiņa Tetelē	VP4	RV17	U 17.1.		15652		
22.	43. Ūdensvada, kanalizācijas tīklu, attīrīšanas ietaišu Dalbes ciemā, izbūves projekts	VP4	RV17	U 17.1.		14229		